

Информация  
о реализации проекта реконструкции улично-дорожной сети на участках  
автодорог по ул. Калинина, Стахановцев, Клубная

В декабре 2023 года запланированы к завершению следующие виды работ:  
Завершены монтаж светофорных объектов, установка дорожных знаков для  
временного открытия проезжей части с учетом согласованных КСОД и ПОДД.

Так же завершены работы по установке железобетонных лотков ливневой  
канализации от примыкания улицы Калинина с улицей Лесозаводская в сторону  
реки Вязовка (проведена приемка ООО «СтройКонтроль»), выборке земляного  
полотна, укладке скального грунта, для открытия временного движения.

Продолжается установка перильных ограждений проезжей части улицы  
Калинина от д. 7 до пересечения с ул. Лесозаводская до 31.05.2024.

В целях организации завершения работ по муниципальному контракту от  
15.11.2021 № 0162300003321000055 в 2024 году готовится корректировка рабочей  
документации для выполнения строительно-монтажных работ с учетом  
отклонения фактических показателей:

Начальник МКУ «УЖКХ» Капустник И. Н. направил подрядной  
организации дефектные акты, ведомости, локальные сметные расчеты на  
выполнение ремонта колодцев (с учетом работ, предусмотренных проектом  
реконструкции автомобильной дороги ул. Калинина).

Разработка технических решений по организации ступенчатых подъемов на  
тротуаре по четной стороне ул. Калинина. Утверждение разработанных  
технических решений в установленном порядке планируется до 28.02.2024 года.

С учетом корректировки проектной документации перенесены на 2024 год,  
следующие виды работ:

Укладка асфальта на тротуаре четной стороны по ул. Калинина до  
примыкания с ул. Лесозаводская, с лестничными маршами – до 30 июня 2024  
года.

Выполнение примыканий, оставшихся 10 выездов (связанных с ремонтом  
колодцев и лестниц) на ул. Калинина в утвержденных проектных решениях с  
учетом неразрывности дорожного покрытия и уклонов – до 30 июня 2024 года.