

Информация

о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов
социального и культурного назначения к работе в отопительный период
2023/2024 г.г. на территории городского округа Дегтярск,
по состоянию на 25.08.2023 г.

Жилищный фонд:

Задание по подготовке – 200 ед. МКД

Фактически подготовлено – 127 ед. МКД

Общая готовность на отчетную дату – 73 %.

Котельные:

Задание по подготовке – 5 ед.

Фактически подготовлено – 4 ед.

Общая готовность на отчетную дату – 82 %.

Тепловые сети, в двухтрубном исчислении:

Задание по подготовке – 26,6 км.

Фактически подготовлено – 22, 3 км.

Общая готовность на отчетную дату – 82 %.

Водопроводные сети:

Задание по подготовке – 125,5 км.

Фактически подготовлено – 112,95 км.

Общая готовность на отчетную дату – 90 %.

Канализационные сети:

Задание по подготовке – 44,6 км.

Фактически подготовлено – 40,1 км.

Общая готовность на отчетную дату – 90 %.

Электрические сети:

Задание по подготовке – 482 км.

Фактически подготовлено – 482 км.

Общая готовность на отчетную дату – 100 %.

Общеобразовательные учреждения:

Имеется – 6

Готово - 6

Общая готовность на отчетную дату – 100 %.

Детские дошкольные учреждения:

Имеется – 7

Готово - 7

Общая готовность на отчетную дату – 100 %.

Учреждения здравоохранения:

Имеется – 3

Готово - 3

Общая готовность на отчетную дату – 100 %.

Учреждения культуры:

Имеется – 2

Готово - 2

Общая готовность на отчетную дату – 90 %.

Дом престарелых:

Имеется – 1

Готово - 1

Общая готовность на отчетную дату – 100 %.

Прочие объекты соц. сферы:

Имеется – 5

Готово - 5

Общая готовность на отчетную дату – 75 %.