

Информация
о реализации проекта реконструкции улично-дорожной сети на участках
автодорог по ул. Калинина, Стахановцев, Клубная за 2023 год

В декабре 2023 года запланированы к завершению следующие виды работ:
Завершить монтаж и подключение светофорных объектов, уличного
освещения по этапам:

1. светофорные объекты – 10.12.2023;
2. по ул. Калинина от д. 7 до д. 38 – 30.11.2023;
3. по ул. Калинина от д. 40 до ул. Лесозаводская – 30.11.2023.

Установка дорожных знаков для временного открытия проезжей части с
учетом согласованных КСОД и ПОДД – до 10.12.2023.

Работы по установке железобетонных лотков ливневой канализации от
примыкания улицы Калинина с улицей Лесозаводская в сторону реки Вязовка,
выборке земляного полотна, укладке скального грунта, щебня, выполнение
расклинцовки для открытия временного движения – до 20 декабря 2023 года.

В целях организации завершения работ по муниципальному контракту от
15.11.2021 № 0162300003321000055 в 2024 году продолжают корректировка
рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ с учетом
отклонения фактических показателей:

МКУ «УЖКХ» Капустник И. Н. направил в ООО «Автострада» дефектные
акты, ведомости, локальные сметные расчеты на выполнение ремонта колодцев
(с учетом работ, предусмотренных проектом реконструкции автомобильной дороги
ул. Калинина).

Разработка технических решений по организации ступенчатых подъемов на
тротуаре по четной стороне ул. Калинина. Утверждение разработанных
технических решений в установленном порядке – до 28 февраля 2024 года.

С учетом корректировки проектной документации переносятся на 2024 год,
следующие виды работ:

Укладка асфальта на тротуаре четной стороны по ул. Калинина до
примыкания с ул. Лесозаводская, с лестничными маршами – до 30 июня 2024 года.

Выполнение примыканий, оставшихся 10 выездов (связанных с ремонтом
колодцев и лестниц) на ул. Калинина в утвержденных проектных решениях с
учетом неразрывности дорожного покрытия и уклонов – до 30 июня 2024 года.