

### Информация

об исполнении Муниципального контракта №0162300003323000006 от 18.09.2023 «Капитальный ремонт трубопровода водовода от станции 1-го подъема на реке Чусовая до насосно-фильтровальной станции по адресу: г. Дегтярск, ул. Фурманова, д.1»

Уважаемые депутаты!

Работы выполняются обществом с ограниченной ответственностью «Проект Строй Сити».

Цена Контракта составляет 258 844 259 (Двести пятьдесят восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи двести пятьдесят девять рублей).

По состоянию на 1 июня выполнено работ на сумму 129 331 114,86.

Принято работ на сумму 128 996 628,26.

Выполнение работ идет с опережением графика (срок выполнения по контракту - 15.12.2024).

Из 7,2 км. трубопровода:

2,3 км - опрессовано и уложено

3,5 км - подготовлено к укладке (готова траншея, выполнена сварка).

Вместе с тем, службой строительного контроля в ходе выполнения работ неоднократно были выявлены недостатки

Перечень замечаний службы строительного контроля по 30.05.2024				
№	Дата выдачи	Форма выдачи	Краткое содержание	Отметка о выполнении
1	14.01.2024	Устно	Отсутствуют оградительные элементы у траншеи	Устранено 15.01.2024
2	15.01.2024	Устно	Отсутствуют средства индивидуальной защиты у рабочих (каска)	Устранено 16.01.2024
3	03.02.2024	Устно	Отсутствуют оградительные элементы у траншеи	Устранено 04.02.2024
4	19.02.2024	Устно	Отсутствуют оградительные элементы у траншеи	Устранено 20.02.2024

5	08.04.2024	Письменное предписание №1	Не пройдена опрессовка трубопровода на участке от колодца Г-1-го подъема до колодца ВК-12. Устранить неисправность до 29.04.2024 г.	Устранено 24.04.2024
6	26.04.2024	Письменное предписание №2	Не пройдена опрессовка трубопровода на участке от колодца ВК-12 до колодца ВК-10. Устранить неисправность до 17.05.2024 г.	Не устранено
7	14.05.2024	Письменное предписание №3	Не пройдена опрессовка трубопровода на участке от колодца ВК-12 до колодца ВК-10. Устранить неисправность до 07.05.2024 г.	Не устранено
8	17.05.2024	Письменное предписание №4	Затоплен участок трубопровода после работ по выявлению протечки. Устранить замечание до 07.06.2024 г.	Не устранено
9	25.05.2024	Письменное предписание №5	Повреждение трубы глубиной более 10% от толщины стенки трубы. Устранить замечание до 30.05.2024 г.	Устранено 26.05.2024