



**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ**

**ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 286**

от 27 сентября 2023 года

г. Дегтярск

**Об информации администрации
городского округа Дегтярск
о ходе выполнения мероприятий
муниципальной программы
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»
за 2022 год, в части финансирования
и реализации мероприятий**

Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» за 2022 год, в части финансирования и реализации мероприятий, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» за 2022 год, в части финансирования и реализации мероприятий принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - <http://degtyarsk.ru>.

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу.

Председатель Думы
городского округа Дегтярск

И.Н.Бусахин

ДОКЛАД
на заседание Думы ГО Дегтярск
на 28.09.2023

Уважаемые депутаты!

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2027 года» утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от 29.12.2017 № 1572-ПА.

Объем расходов на выполнение программных мероприятий на 2022 год был предусмотрен в сумме 46 284,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 2 033,8 тыс. руб.;
- местного бюджета – 44 250,7 тыс. руб.

Выполнение мероприятий Программы составило 93,9 % к годовому планируемому показателю, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 99,6 % (2 024,7 тыс. руб.);
- местного бюджета – 96,3 % (41 420,0 тыс. руб.).

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм:

1. По подпрограмме 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск» на 2022 год было предусмотрено финансирование в сумме 2 517,5 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Фактически освоено – 2 512,2 тыс. руб. (99,8 %).

В течение 2022 года по подпрограмме выполнялись следующие мероприятия:

- | | | |
|------|--|------------------|
| 1. | Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства | |
| | из них: | - 66,8 тыс. руб. |
| 1.1. | Услуги по формированию отчетного топливно-энергетического баланса Городского округа Дегтярск за 2021 год | - 28,6 тыс. руб. |
| 2. | Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | - 97,6 тыс. руб. |
| | в том числе проведены следующие мероприятия: | |
| 2.1. | - работы по очистке от кустарниковой растительности | |

- | | | |
|--|---|-------------------|
| и вывозу мусора с территории плотины городского пруда | – | 77,9 тыс. руб. |
| 2.2. - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта «Плотина городского пруда на р. Вязовая» | – | 19,7 тыс. руб. |
| 3. Комплексное обследование технического состояния сооружений донного выпуска и водоотводящего тракта в его надводной части ГТС Вязовского водохранилища с последующей выдачей проектной документации по ремонту ГТС | – | 2 346,0 тыс. руб. |

2. По подпрограмме 2 «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск» на 2022 год мероприятия не планировались и бюджетные ассигнования не выделялись.

3. По Подпрограмме 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды проживания граждан» были предусмотрены ассигнования в сумме 308,9 тыс. руб. Фактически освоено – 308,0 тыс. руб. (99,7%). В счет выделенных ассигнований профинансирована уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| - за жилые муниципальные помещения | – | 278,1 тыс. руб.; |
| - за нежилые муниципальные помещения | – | 29,9 тыс. руб. |

3. По Подпрограмме 4 «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год было предусмотрено финансирование на сумму 37 521,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| - областного бюджета | – | 1 672,9 тыс. руб.; |
| - местного бюджета | – | 35 848,3 тыс. руб. |

Фактически за 2022 год освоено 34 692,1 тыс. руб. (92,5%), в том числе за счет:

- | |
|---|
| - областного бюджета – 1 668,3 тыс. руб. (99,7%); |
| - местного бюджета – 33 023,8 тыс. руб. (95,9%) |

В течение 2022 года по данной подпрограмме были выполнены следующие мероприятия:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Организация деятельности по сбору (в т.ч. отдельному), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | – | 1 793,9 тыс. руб. |
| из них за счет средств: | | |
| - областного бюджета | - | 1 668,8 тыс. руб. |

- местного бюджета	- 125,6 тыс. руб.
2. Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе:	- 12 079,5 тыс. руб.
- Оказание услуг по содержанию и очистке мест (площадок) накоплений ТКО и территорий вокруг них	- 576,2 тыс. руб.
- Работы по сносу бесхозных построек	- 177,3 тыс. руб.
- Работы по сносу аварийных деревьев	- 1 831,9 тыс. руб.
- Вывоз мусора после субботника	- 405,5 тыс. руб.
- Ликвидация несанкционированных свалок	- 6 286,7 тыс. руб.
- Благоустройство и уборка общественных территорий	- 1 075,0 тыс. руб.
- Ремонт площадок ТКО по адресу ул. Шевченко, 10	- 300,1 тыс. руб.
- Ремонт детских площадок	- 135,6 тыс. руб.
- Аккарицидная обработка территории против клещей, дератизационные работы открытых территорий, обследо- вание, территории до и после проведения аккарицидной обработки	- 233,5 тыс. руб.
- Работы по антикоррозийной защите металлоконструкций каркаса ограждений 21 площадки для контейнеров под сбор мусора)	- 86,3 тыс. руб.
- Аварийные работы по благоустройству территории	- 392,3 тыс. руб.
- Работы по ремонту памятника «Обелиск»	- 40,0 тыс. руб.
- Работы по устройству площадки из тротуарной плитки у памятника летчику Сафронову	- 49,7 тыс. руб.
- Работы по содержанию и очистке мест (площадок) накопления ТКО и территории вокруг них,	- 489,4 тыс. руб.
3. Расходы на электрическую энергию за уличное освещение	- 2 336,3 тыс. руб.
4. Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ»	- 17 245,2 тыс. руб.
5. Обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск»	- 900,0 тыс. руб.
6. Расходы на техническое обслуживание линий наружного освещения	

- 337,2 тыс.
руб.

5. По Подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» на 2022 год было предусмотрено финансирование в сумме 5 201,6 тыс. руб., фактически освоено - 5 201,6 тыс. руб. (100% к годовому показателю).

В течение 2022 года по подпрограмме выполнялись следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на обеспечение энергоэффективного использования наружного освещения на территории городского округа Дегтярск - 5 102,5 тыс. руб.

- техническое присоединение объектов наружного освещения - 99,1 тыс. руб.

6. По Подпрограмме 6 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

На 2022 год предусмотрено финансирование подпрограммы в сумме 360,9 тыс. руб. (средства областного бюджета) фактически освоено за 2022 год - 356,4 тыс. руб. (98,8 %).

В течение года по подпрограмме выполнялись следующие мероприятия:

- Услуги по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания животных без владельцев на территории городского округа Дегтярск - 336,5 тыс. руб.

- Обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев - 19,9 тыс. руб.

Следует отметить сложности в работе по заключению договора на отлов безнадзорных животных. МКУ «УЖКХ» 7 раз размещало извещение о намерении сделать закупку, но в связи с низкими расценками, высоким уровнем ответственности исполнителя и большим объемом документации по исполнению желающих принять участие в аукционе не было. В результате удалось заключить договор только в сентябре 2022 года, и без проведения конкурентных процедур. Следствием этого является увеличение популяции животных.

По Подпрограмме 7 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Дегтярск» на 2022 год было предусмотрено финансирование в сумме 374,4 тыс. руб., фактически освоено за 2022 год - 374,4 тыс. руб. (100 %).

За счет выделенных средств выполнены следующие мероприятия:

- Приобретены мешки для мусора, необходимые для проведения общегородского субботника - 20,0 тыс.

руб.

- Произведены лабораторные исследования воды из колодцев - 240,0 тыс.

руб.

- Проводился мониторинг атмосферного воздуха - 25,9 тыс.

руб.

- Проведены лабораторные исследования почвы - 88,5 тыс.

руб.

Число целевых показателей данной муниципальной программы в целом на конец 2022 года составило 13, из них:

Достигнуто 100 %-ное значение следующих показателей:

- формирование топливно-энергетического баланса;
- доля ГТС, приведенных к безопасному техническому состоянию в общем количестве гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского округа;
- количество ГТС, содержащихся в безопасном состоянии;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые и нежилые помещения;
- валка аварийных деревьев;
- обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ»;
- обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск»;
- площадь благоустройства и содержания мест захоронения;
- закупка контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов, установленных на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- доля выполненных мероприятий по модернизации сетей уличного освещения;

Не в полном объеме выполнены целевые показатели:

- количество отловленных животных без владельцев при плане 57 особей составило 50 (88 %), что объясняется поздним заключением договора.
- лабораторные исследования воды и почвы при плане 7 проб фактически проведены в количестве 5 или 71 %. Причина – сложное исполнение доходной части бюджета и, как следствие, недостаточность денежных средств на оплату в 4 квартале финансового года.

Выполнение целевого показателя «Ликвидация несанкционированных свалок» составило 106 %. При плане 3 205,63 тн фактически вывезено 3 40,63 тн мусора.

Задачи были выполнены в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

Таким образом, основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты.

Начальник МКУ «УЖКХ»

И.Н. Капустник