

**Об информации администрации городского округа Дегтярск
о дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения
в границах городского округа Дегтярск.
О летнем содержании дорог и придорожной инфраструктуры.**

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы городского округа, оказывающей огромное влияние на его социальное и экономическое развитие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Дегтярск составляет 107,7 км.

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Дегтярск осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными Муниципальной программой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2026 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 10.01.2019 № 42 (далее – Программа).

Целью Программы является повышение уровня транспортной доступности для населения, сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение качества и безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объем расходов на выполнение мероприятий в 2023 году предусмотрен в сумме 288 251,5,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 182 523,0 тыс. руб.;
- местного бюджета – 105 728,5 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск»;
- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск».

На 01.10.2023 кассовые расходы по выполнению мероприятий Программы составил 106 285,2 тыс. руб. или 36,9% к годовому показателю.

Подпрограмма 1
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства
на территории городского округа Дегтярск»

По подпрограмме на 2023 год предусмотрен объем расходов в сумме 281 860,5 тыс. руб.

Фактически освоено на 01.10.2023 – 100 494,0 тыс. руб. или 35,7 % к годовому показателю, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 36 022,3 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 64 471,7 тыс. руб.

За 9 месяцев текущего года по подпрограмме профинансированы и выполнены работы, по следующим мероприятиям:

1. 85 862,3 тыс.руб. - реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная, из них:

1.1. 39 538,4 тыс.руб. - реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная (участок улицы Калинина до д. 7);

1.2. 269,6 тыс.руб. - осуществление строительного контроля при реконструкции участка улицы Калинина до д. 7;

1.3. 46 054,3 тыс.руб. - реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярск Свердловской области на участке улицы Калинина от д. 7 до пересечения с р. Вязовка с примыканиями».

2. 12 988,6 тыс. руб. - содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе проведены следующие мероприятия:

2.1. 1 186,6 тыс. руб. - работы по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах ГО Дегтярск;

2.2. 10 806,0 тыс. руб. - работы по содержанию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров на территории городского округа Дегтярск (в летний и зимний периоды);

2.3. 80,2 тыс. руб. - присоединение энергопринимающих устройств по адресу: Дегтярск, ул. Калинина;

2.4. 345,1 тыс. руб. - выполнение работ по актуализации «Комплексной схемы организации дорожного движения на территории городского округа Дегтярск» и выполнение работ по актуализации «Проекта организации дорожного движения на территории городского округа Дегтярск»;

2.5. 81,3 тыс. руб. - содержание и ремонт светофорных объектов на территории городского округа Дегтярск;

2.6. 100,0 тыс. руб. - работы по зимнему содержанию подъездов к пожарным гидрантам ГО Дегтярск;

2.7. 136,2 тыс. руб. - работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия дорог ГО Дегтярск;

2.8. 223,2 тыс. руб. - ремонт водоотводной канавы и водопропускной трубы под дорогой по адресу ул. Водосточная, 20;

2.9. 30,0 тыс. руб. - проведение негосударственной экспертизы проверки сметной стоимости по объекту: «Приобретение и монтаж 20-ти остановочных комплексов».

3. 1 438,9 тыс. руб. - мероприятия в области автомобильного транспорта, в том числе:

3.1. 741,3 тыс. руб. - осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 6;

3.2. 527,0 тыс. руб. - передача во временное владение и пользование нежилого помещения автостанции (аренда);

3.3. 170,6 тыс. руб. – содержания здания автостанции (услуги по обращению с ТКО, электроэнергия).

4. 204,2 тыс. руб. - обустройство подстилающих слоёв территории к вновь выделенным участкам для многодетных семей на территории ГО Дегтярск

Кроме того, в рамках решения вопросов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Дегтярск заключены следующие муниципальные контракты:

1. На обустройство подстилающих слоёв территории к вновь выделенным участкам для многодетных семей (1 этап - пос. Вязовая ул. Николая Бруя, ул. Кудрявцева, ул. Абубакирова, ул. Клавдии Яцко, ул. Николая Шапшеса, ул. Николая Кривобок, ул. Хасанова, ул. Попова; 2 этап - ул. Березовая, ул. Серова, пер. Семейный; 3 этап - ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия; 4 этап - ул. Рябиновая, ул. Фрунзе) на сумму 15 805,0 тыс. руб.

Контракт заключен со сроком выполнения этапов работ на период 2023 – 2025 годы. Первый этап контракта на сумму 3 737,0 тыс. руб. выполнен в полном объеме и оплачен 11.10.2023.

Работы произведены в квартале ул. Николая Бруя, ул. Бориса Кудрявцева, ул. Абубакирова, ул. Клавдии Яцко, ул. Николая Шапшеса, ул. Николая Кривобок и ул. Хасанова;

2. На ремонт и обустройство дороги по ул. Лесозаводская на сумму 2 703,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 30.10.2023.

В настоящее время проводится процедура определения подрядчика по содержанию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в наступающий зимний период (октябрь – декабрь) начальная максимальная цена контракта 1 608,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск»

Финансирование подпрограммы на 2023 год предусмотрено в сумме 6 391,0 тыс. руб., из которых фактически освоено – 5 791,3 тыс. руб. или на 90,6%.

На 01.10.2023 выполнены и профинансированы следующие мероприятия по маршруту Дом-Школа-Дом:

1. 3 695,5 тыс. руб. - устройство пешеходного тротуара по ул. Советской от ул. Объездная дорога до школы № 23;

2. 347,4 тыс. руб. - устройство временного наружного освещения по ул. Калинина (кред.задолженность на 01.01.2023);

3. 599,6 тыс. руб. - устройство основания пешеходной дорожки по маршруту по ул. Комарова;

4. 599,4 тыс. руб. - устройство временного наружного освещения по ул. Комарова;

5. 549,4 тыс. руб. - укладка водопроводных труб по ул. Советская;

Задачи выполняются в пределах поступающих средств дорожного фонда. Таким образом, основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году в пределах выделенных ассигнований будут достигнуты.

Начальник МКУ «УЖКХ»

И.Н. Капустник