



КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «Проверка использования средств бюджета городского округа Дегтярск, выделенных в 2020-2022 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Статьи 9, 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Положение «О Контрольном органе городского округа Дегтярск» (далее – Положение о Контрольном органе), утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 24 ноября 2016 № 37, от 27 октября 2022 № 154, решение Думы городского округа Дегтярск от 24 ноября 2022 № 168 «О поручении Думы городского округа Дегтярск Контрольному органу городского округа Дегтярск», пункт 1.2. раздела 1 плана работы Контрольного органа городского округа Дегтярск на 2023 год, утвержденного приказом председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск от 28 декабря 2022 № 81.

2. Предмет контрольного мероприятия: Нормативно-правовые акты городского округа Дегтярск и иные распорядительные документы, регламентирующие деятельность администрации городского округа Дегтярск, бухгалтерская документация, иные документы, характеризующие операции со средствами, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года».

3. Объекты контрольного мероприятия: администрация городского округа Дегтярск, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 июня по 25 сентября 2023 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Соответствие подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» требованиям постановлений администрации городского округа Дегтярск, от 03.02.2017 № 76-ПА, от 10.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск».

5.2. Оценка эффективности и экономности использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных в 2020-2022 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года».

5.3. Анализ и оценка информации по заключенным и исполненным контрактам на предмет законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки (Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

6. Проверяемый период деятельности: 2020-2022 год.

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия

В соответствии со статьей 21 Устава городского округа Дегтярск администрация городского округа Дегтярск составляет структуру органов местного самоуправления городского округа.

Полное наименование: администрация городского округа Дегтярск – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.

Краткое наименование: администрация городского округа Дегтярск.

ИНН/КПП 6627003996/662701001

ОГРН 1026601643419

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50.

В проверяемом периоде право первой подписи закреплено за главой городского округа Дегтярск:

В проверяемом периоде и по настоящее время за Вадимом Олеговичем Пильниковым, на основании постановления главы администрации городского округа Дегтярск от 04.10.2018 № 28 «О вступлении в должность главы городского округа Дегтярск В.О. Пильникова».

Организацию бухгалтерского и бюджетного учета осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск» на основании договора от 23.10.2012 № 21 (далее – МКУ «ЦБ»).

Право второй подписи закреплено за главным бухгалтером – Ириной Леонидовной Екимовой (приказ МКУ «ЦБ» от 02.04.2012 № 18).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

8.1. Цель 1. Соответствие подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» требованиям постановлений администрации городского округа Дегтярск, от 03.02.2017 № 76-ПА, от 10.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск».

Согласно части 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирование, и реализация указанной программы устанавливается соответственно муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 № 76-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск» (далее – Порядок от 03.02.2017 № 76-ПА), от 10.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск» (далее – Порядок от 10.08.2021 № 546).

Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 29 декабря 2017 № 1572-ПА (с изменениями) утверждена муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» (далее – Муниципальная программа). Ответственный исполнитель Муниципальной программы – МКУ «УЖКХ», Администрация городского округа Дегтярск.

Целями Муниципальной программы являются:

- Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

- Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск.

- Улучшение условий проживания граждан, развитие сети газификации и дальнейшее развитие инфраструктуры населенных пунктов городского округа.

- Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа Дегтярск.

- Создание благоприятной среды проживания граждан.

- Повышение качества условий проживания населения городского округа Дегтярск за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.

- Обеспечение эффективного использования и контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры городского округа Дегтярск и повышение комфортности условий проживания в городе.

- Повышение качества условий проживания населения за счет благоустройства общественных территорий, улучшение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Дегтярск.

- Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории городского округа Дегтярск.

- Повышение уровня рационального использования топлива и энергии; повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду.

- Развитие систем жизнеобеспечения, повышение их экономической, энергетической и экологической эффективности и обеспечение энергобезопасности городского округа.

- Создание безопасных, комфортных условий проживания населения путем сокращения на территории муниципального образования численности животных без владельцев.

- Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

- Улучшение экологической обстановки окружающей среды.

- Формирование экологической культуры населения.

Выполнение Муниципальной программы рассчитано до 2024 года.

Объём средств бюджета городского округа Дегтярск, предусмотренный Муниципальной программой на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» в 2020 году – 5 154,0 тыс. руб., кассовый расход составил 5 111,5 тыс. руб., в 2021 году – 5 840,1 тыс. руб., кассовый расход составил 5 740,9 тыс. руб., в 2022 году – 5 201,6 тыс. руб., кассовый расход составил 5 201,6 тыс. рублей.

Информация об изменении объёмов финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»	Объём расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб.		
ПОДПРОГРАММА 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск»			
2020 год			
Внесение изменений в Решение о бюджете	Решение Думы ГО Дегтярск от 13.12.2019 № 474		Решение Думы ГО Дегтярск от 26.11.2020 № 559
Опубликование в Муниципальном вестнике	от 16.12.2019 № 65 (229)		от 27.11.2020 № 38 (269)
Внесение изменений в муниципальную программу	от 28.12.2019 № 1280	от 21.08.2020 № 517	от 01.12.2020 № 816
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ	5 224,0	5 224,0	5 154,0
Мероприятие 5. Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)	5 154,0	5 154,0	5 154,0
Мероприятие 5.1. Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)	-	5 132,7	5 132,7
Мероприятие 5.2. Технологическое присоединение	-	21,3	21,3
Мероприятие 9. Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства	70,0	70,0	0,0
Мероприятие 9.1. Модернизация водопровода ул. Гагарина д.4 (КВ №ПГ-63) до колодца КВ №253а по адресу от ул. Комарова д.8 – д.10	70,0	70,0	0,0
2021 год			
Внесение изменений в Решение о бюджете	Решение Думы ГО Дегтярск от 15.12.2020 № 575	Решение Думы ГО Дегтярск от 29.04.2021 № 602	Решение Думы ГО Дегтярск от 25.11.2021 № 19
Опубликование в Муниципальном вестнике	от 15.12.2020 № 41 (272)	от 29.04.2021 № 15 (289)	от 26.11.2021 № 47 (321)
Внесение изменений в муниципальную программу	от 18.12.2020 № 882	от 30.04.2021 № 288	от 02.12.2021 № 913
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ	5 283,0	5 376,1	5 840,1
Мероприятие 5. Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)	5 283,0	5 376,1	5 840,1
Мероприятие 5.1. Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)	5 183,0	5 183,0	5 647,0
Мероприятие 5.2. Технологическое присоединение	100,0	193,1	193,1
2022 год			
Внесение изменений в Решение о бюджете	Решение Думы ГО Дегтярск от 14.12.2021 № 35	Решение Думы ГО Дегтярск от 15.12.2021 № 175	
Опубликование в Муниципальном вестнике	от 16.12.2021 № 53 (327)	от 16.12.2022 № 45 (374)	

Внесение изменений в муниципальную программу	от 29.12.2021 № 1073	от 19.01.2023 № 48
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ	5 202,5	5 201,6
Мероприятие 5 (к). Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)	5 202,5	5 201,6

Из анализа таблицы следует, что изменения в объёмы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» вносились:

- в 2020 году 2 раза в сторону уменьшения на 70,0 тыс. руб. и составили 5 154,0 тыс. руб.,
- в 2021 году 2 раза в сторону увеличения на 557,1 тыс. руб. и составили 5 840,1 тыс. руб.,
- в 2022 году 1 раз в сторону уменьшения на 0,9 тыс. руб. и составили 5 201,6 тыс. рублей.

Согласно п. 26 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА ответственные исполнители ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляют в Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск (далее – ОСЭП) отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 Порядка.

В нарушении п. 26 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, отчеты о реализации муниципальной программы за отчетный период отсутствуют.

Согласно п. 28 главы 5 Порядка от 10.08.2021 № 546 ответственный исполнитель один раз в полугодие после окончания отчетного периода направляет в ОСЭП отчет о реализации муниципальной программы (по итогам полугодия – до 25 июля текущего года).

В нарушении п. 28 главы 5 Порядка от 10.08.2021 № 546, отчет о реализации муниципальной программы по итогам полугодия в 2021, 2022 годах отсутствуют.

Согласно п. 28-1 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, п. 31 главы 5 Порядка от 10.08.2021 № 546, ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 01 февраля обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год в соответствии с формами, направленными в Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск.

В нарушении п. 28-1 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА отчеты о реализации муниципальной программы за 2020, 2021 годы не размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В нарушении п. 14 главы 3 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, п. 15 главы 3 Порядка от 10.08.2021 № 546 внесение изменений в муниципальную программу

в соответствии с Решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (внесение изменений в Решение о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период) осуществлялось с нарушением сроков в 2020 году от 1 до 7 дней, в 2022 году – 9 дней.

В нарушении п. 13 главы 3 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, п. 14 главы 3 Порядка от 10.08.2021 № 546 проекты постановлений администрации городского округа Дегтярск о внесении изменений в Муниципальную программу не в полном объеме направлялись в Контрольный орган для проведения экспертизы.

Для оценки результативности исполнения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» установлено значение целевого показателя, информация о достижении которого представлена в Таблице 2 на основании представленных отчетов о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» и актов выполненных работ за проверяемый период.

Таблица 2

№ строки	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Значение целевого показателя									
		2020				2021				2022	
		Ед. изм.	План	Факт	Исполнение по акту	План	Факт	Исполнение по акту	План	Факт	Исполнение по акту
9.	Цель «Развитие систем жизнеобеспечения, повышение их экономической эффективности и обеспечение энергобезопасности городского округа»										
9.2.	Задача 1 «Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности эксплуатации объектов уличного освещения, водоснабжения, теплоснабжения на территории городского округа»										
9.2.1	Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих модернизации	километр	29,8	-	5,2	24	24	6,0	19	7	7,2
9.2.2	Доля выполненных мероприятий по модернизации сетей уличного освещения	процентов	100	-		100	100		100	100	

Таким образом в отчете о реализации Муниципальной программы отражены недостоверные сведения по фактическим значениям целевых показателей, что свидетельствует о недостижении плановых значений целевого показателя за проверяемый период.

А также за весь проверяемый период в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы отсутствует номер целевого показателя (9.2.1.; 9.2.2.), на достижение которого направлено мероприятие «Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)».

8.2. Цель 2. Оценка законности использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных в 2020-2022 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года».

В соответствии с решением Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о бюджете на 2020 год) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» утверждены в сумме 5 224,0 тыс. рублей.

В проверяемом периоде 2 раза вносились изменения в бюджет в части изменения объёмов мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года».

С учётом внесённых изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанного мероприятия уменьшен на сумму 70,0 тыс. руб. и составил 5 154,0 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 575 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете на 2021 год) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» утверждены в сумме 5 283,0 тыс. рублей.

В проверяемом периоде 2 раза вносились изменения в бюджет в части изменения объёмов мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года».

С учётом внесённых изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанного мероприятия увеличен на сумму 557,1 тыс. руб. и составил 5 840,1 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы городского округа Дегтярск от 14.12.2021 № 35 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете на 2022 год) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» утверждены в сумме 5 202,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Муниципальной программы за проверяемый период осуществлялось за счёт средств местного бюджета.

В проверяемом периоде изменения в бюджет в части изменения объёмов мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» не вносились.

Информация о финансовом обеспечении мероприятий Муниципальной программы в 2020-2022 годах представлена в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Финансирование мероприятий								
	2020 год			2021 год			2022 год		
	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	%	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	%	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	%
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»									
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск»									
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ	5 154,0	5 111,5	99,2	5 840,1	5 740,9	98,3	5 201,6	5 201,6	100
Мероприятие 5. Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)	5 154,0	5 111,5	99,2	5 840,1	5 740,9	98,3	5 201,6	5 201,6	100
Мероприятие 5.1. Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)	5 132,7	5 102,5	99,4	5 647,0	5 647,0	100	-	-	-
Мероприятие 5.2. Технологическое присоединение	21,3	9,0	42,3	193,1	93,9	100	-	-	-

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» составили в 2020 году – 5 111,5 тыс. руб. или 99,2 % от запланированного объёма, в 2021 году – 5 740,9 тыс. руб. или 98,3 % от запланированного объёма, в 2022 году – 5 201,6 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объёма.

8.3. Цель 3. Анализ и оценка информации по заключенным и исполненным контрактам на предмет законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки (Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 29.12.2017 № 1572-ПА утвержден план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» на период 2020-2022 годов.

Решением о бюджете (с изменениями) главному распорядителю бюджетных средств – администрации городского округа Дегтярск утверждены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства до 2024 года», в том числе:

на 2020 год в сумме 5 111,5 тыс. руб. по разделу 0503, целевой статье 0350520000, виду расходов 414;

на 2021 год в сумме 5 740,9 тыс. руб. по разделу 0503, целевой статье 0350520000, виду расходов 414;

на 2022 год в сумме 5 201,6 тыс. руб. по разделу 0502, целевой статье 0350520000, виду расходов 414.

	КОСГУ	2020 год, руб.	2021 год, руб.	2022 год, руб.
АО «СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ М» - выполнение мероприятий, направленных на обеспечение энергоэффективного использования наружного освещения на территории городского округа Дегтярск	310	5 102 460,00	5 647 041,73	5 102 460,00
Контракт от 18.05.2020 №0162300003320000018		5 102 460,00	5 102 460,00	5 102 460,00
Договор от 01.12.2021 № 2		-	544 581,73	-
ОАО «МРСК Урала» - технологическое присоединение к электрическим сетям	226	9 067,12	93 877,74	99 124,74
ИТОГО		5 111 527,12	5 740 919,47	5 201 584,74

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства до 2024 года» администрацией городского округа Дегтярск проведен электронный аукцион № 0162300003320000018 на «Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение энергоэффективного использования наружного освещения на территории городского округа Дегтярск». Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в соответствии с частью 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ и составила 25 914 309,48 рублей.

По результатам аукциона заключен муниципальный контракт с АО «СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ М» от 18.05.2020 № 0162300003320000018 (далее – Контракт № 18) на выполнение мероприятий, направленных на обеспечение

энергоэффективного использования наружного освещения на территории городского округа Дегтярск, цена победителя составила 25 655 166 руб. 38 копеек.

Срок окончания работ – 01.03.2025 промежуточные сроки установлены графиком производства работ (31.08.2020, 31.08.2021, 31.08.2022, 31.08.2023, 31.08.2024, 28.02.2025).

К контракту № 18 заключено одно дополнительное соглашение от 18.05.2021 № 1 – изменение даты заключения контракта (18 мая 2020), внесение дополнения в подраздел «подрядчик» раздела 11 (ИНН 7713551934).

Согласно представленным к проверке документам (Контракт № 18, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, платежных поручений) общая стоимость выполненных подрядчиком работ за проверяемый период составила 15 307,38 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

В результате анализа размещенных в ЕИС аукционной документации, Контракта № 18, документов по его исполнению, иных представленных Администрацией документов установлено нарушение требования ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Согласно информации из реестра контрактов в ЕИС (zakupki.gov.ru) документы о выполнении и оплаты работ Заказчиком размещены с нарушением срока 5 рабочих дней.

Также в целях реализации мероприятия Администрацией заключен договор подряда с АО «СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ» от 01.12.2021 №2 на сумму 544 581,73 рубля на выполнение электромонтажных работ (шкафы управления уличного освещения).

Согласно представленным к проверке документам, общая стоимость выполненных подрядчиком работ составила 544 581,73 руб., оплата произведена в полном объеме.

Контрольным органом в рамках контрольного мероприятия были запрошены схемы установки и подключения светильников.

В предоставленных схемах установки и подключения светильников отсутствует участок подключения 4-х светильников в проулке ул. Ш. Екимовой и ул. Куйбышева, но присутствует участок подключения 4-х светильников по Площади Ленина, что подтверждается Актом об осуществлении технологического присоединения № 52-АТП-21824 от 20.12.2021 года (ОАО «МРСК Урала»), но Контрактом № 18 не предусмотрено.

Рабочей группой в составе председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск Н.А. Козловой, инспекторов Контрольного органа городского округа Дегтярск О.Ф. Байдуллиной, Л.В. Губиной в присутствии представителей заказчика заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова, главного инженера МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления

городского округа Дегтярск» Р.А. Абдурахманова проведен осмотр принятых и оплаченных администрацией городского округа Дегтярск в 2020-2022 годах работ по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение энергоэффективного использования наружного освещения на территории городского округа Дегтярск по муниципальному контракту № 0162300003320000018 от 18.05.2020 с АО «СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ М».

Выборочной проверкой объемов выполненных работ установлено следующее:

- монтажные работы проулок ул. Ш. Екимовой и ул. Куйбышева по акту о приемке выполненных работ от 16.08.2021 № 1 приняты работы по установке 4 светильников светодиодных 60 Вт, излишне принято и оплачено 4 светильника светодиодных 60 Вт.

Таким образом, Администрацией в нарушение статей 309, 711 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 170 069,00 рублей, что является незаконным расходованием бюджетных средств.

9. Возражения и замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По итогам контрольного мероприятия Акт проверки от 29 сентября 2023 года направлен главе городского округа Дегтярск, начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». Предоставленные пояснения по Акту проверки приняты частично.

10. Выводы:

1) В нарушении п. 26 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, отчеты о реализации муниципальной программы за отчетный период отсутствуют.

2) В нарушении п. 28 главы 5 Порядка от 10.08.2021 № 546, отчет о реализации муниципальной программы по итогам полугодия в 2021, 2022 годах отсутствуют.

3) В нарушении п. 28-1 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА отчеты о реализации муниципальной программы за 2020, 2021 годы не размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4) В нарушении п. 14 главы 3 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, п. 15 главы 3 Порядка от 10.08.2021 № 546 внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (внесение изменений в Решение о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период) осуществлялось с нарушением сроков в 2020 году от 1 до 7 дней, в 2022 году – 9 дней.

5) В нарушении п. 13 главы 3 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, п. 14 главы 3 Порядка от 10.08.2021 № 546 проекты постановлений администрации городского округа Дегтярск о внесении изменений в Муниципальную программу не в полном объеме направлялись в Контрольный орган для проведения экспертизы.

6) В отчете о реализации Муниципальной программы отражены недостоверные сведения по фактическим значениям целевых показателей, что свидетельствует о недостижении плановых значений целевого показателя за проверяемый период.

7) За весь проверяемый период в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы отсутствует номер целевого показателя (9.2.1.; 9.2.2.), на достижение которого направлено мероприятие «Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск, Свердловской области (модернизация уличного освещения)».

8) Установлены факты нарушения статей 309, 711 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации в части принятия и оплаты фактически невыполненных работ по администрации городского округа Дегтярск – незаконное использование бюджетных средств в сумме 170 069,00 рублей.

11. Предложения (рекомендации):

1. Направить Отчёт о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета городского округа Дегтярск, выделенных в 2020-2022 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» в Думу городского округа Дегтярск.

2. Направить представление администрации городского округа Дегтярск.

Председатель Контрольного органа
городского округа Дегтярск



Н.А. Козлова