

**Информация администрации городского округа Дегтярск
«Об исполнении Муниципального контракта
№ 0162300003323000006 от 18.09.2023**

**«Капитальный ремонт трубопровода водовода от станции 1-го
подъёма на реке Чусовая до насосно-фильтровальной станции
по адресу: г. Дегтярск, ул. Фурманова, д.1»**

Работы выполняются обществом с ограниченной ответственностью «Проект Строй Сити».

Цена Контракта составляет 258 844 259 (Двести пятьдесят восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи двести пятьдесят девять рублей).

По состоянию на 23 августа работы выполнены и приняты в полном объеме. В настоящий момент водоснабжение городского округа Дегтярск осуществляется по введенному в эксплуатацию водоводу. Итоговая стоимость работ составила 242 млн. р.

Дополнительно сообщаю, что 24.09.2024 подрядчик уведомил администрацию об обязательстве перечислить 2 940 000 р. на расчетный счет администрации за сданный металлолом, демонтированный в ходе производства работ в соответствии с контрактом.

Заместитель главы администрации
городского округа Дегтярск

П.А.Екимовских